

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Број: I-03-06-7.694/2016
23.12. 2016. године
Београд

Председница Градске општине Савски венац, на основу члана 37. Статута Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) и на основу члана 115 став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), донела је следећу:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за Партију бр. 4 - Текуће поправке и одржавање санитарних чворова у ОШ „Војвода Путник“, број уговора 404-218/16 од 14.11.2016.године

Одобрава се измена Уговора о јавној набавци радова-текуће поправке и одржавање санитарних чворова у основним школама на територији Градске општине Савски венац, јн.бр.2016/36 за **Партију бр. 4 - Текуће поправке и одржавање санитарних чворова у ОШ „Војвода Путник“**, који је закључен дана 14.11.2016.године и заведен под бројем 404-218/16 због појаве вишкова радова и објективне потребе за извођењем истих.

Чланом 16. став 3. основног Уговора о јавној набавци радова, уговорне стране су међусобно сагласне да ће се на основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова сачинити Анекс основног Уговора.

Надзорни орган је доставио писано образложење о оправданости извођења вишкова радова, који је заведен под бројем 404-218/16 дана 22.12.2016. године, који су се појавили приликом извршења Уговора о јавној набавци за **Партију бр. 4- Текуће поправке и одржавање санитарних чворова у ОШ „Војвода Путник**

Наиме, на основу писаног образложења Надзорног органа које ће чинити саставни део **Анекса** уговора, приликом извођења радова за **позиције 6.4-потребни материјал пропусних вентила за ППР водоводне цеви се увећао тако да је уграђено Ø20-ком 7, а за Ø32-ком 3**, што је двоструко више од предвиђених количина, у **позицији 6.6** повећала се потребна количина материјал за монтажу ПВЦ канализационих цеви и наведене су утрошене количине Ø 50-10 м, за Ø 75-10м, за Ø 110-12м и за **позицију 6.7** дошло је до повећања утрошка материјала за монтажу ППР водоводних цеви и наведене су утрошене количине Ø 32-11 м, за Ø 20-18м, што је двоструко више од предвиђених количина.

Уговорена вредност износи **277.175,00** динара без обрачунаог ПДВ-а (словима:двестаседамдесетседамхиљадастотинуседамдесетпетдинара), односно **332.610,00** динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: тристатридесетдвехиљадешестодесетдинара).

Вишкови радова, по образложењу надзорног органа, износе **89.400,00** динара без обрачунаог ПДВ-а, односно **107.280,00** динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Вредност стварно изведених радова износи **366.575,00** динара без обрачунаог ПДВ-а, односно **439.890,00** динара са обрачунатим ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Назив и адреса наручиоца: ГО Савски венац, Кнеза Милоша бр.69 у Београду;
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке за добра и услуге: /

4. За радове: Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки:

Партија 4: Текуће поправке и одржавање санитарних чворова у ОШ „Војвода Путник“.

Радови у Партији 4 се састоје из демонтаже постојећих санитарија, врата, обијања керамичких плочица и уградње нових керамичких плочица на подовима и зидовима, хидроизолатерских радова, поправке електро и водоводно-канализационих инсталација, постављања нових врата, санитарија и санитарне галантерије.

Место извршења радова:

Партија 4: Београд, ОШ „Војвода Путник“, ул. Бошка Петровића бр.6

Ознака из класификације делатности:

Партија 4: Сектор F – грађевинарство, Област: 43 – Специјализовани грађевински радови, Грана: 43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству; 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови

Назив и ознака из општег речника набавки: 4543000 Постављање плочица, 45332000 Водоинсталтерски радови и радови на инсталацији одвода, 45311100 Радови на постављању електричних инсталација, 45332400 Радови на инсталацији санитарне опреме; 45261420 Радови на хидроизолацији;

5. Првобитна вредност уговора је **277.175,00** динара без обрачуног ПДВ-а (словима: двестаседмдесетседамхиљадастотинуседмдесетпетдинара), односно **332.610,00** динара са обрачунаним ПДВ-ом (словима: тристатридесетдвехиљадешестодесетдинара)

6. Измењена вредност уговора износи **366.575,00** динара без обрачуног ПДВ-а (словима: тристашедесетшестхиљадапетстоседмдесетпетдинара), односно **439.890,00** динара са обрачунаним ПДВ-ом (словима: четиристотридесетдеветхиљадаосамстодеведесетдинара)

7. **Објективни разлози, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Измене и допуне уговора се предлажу на основу писаног образложења Надзорног органа које ће чинити саставни део Анекса уговора. Приликом извођења радова за позиције 6.4-потребни материјал пропусних вентила за ППР водоводне цеви се увећао тако да је уграђено Ø20-ком 7, а за Ø32-ком 3, што је двоструко више од предвиђених количина, у позицији 6.6 повећала се потребна количина материјал за монтажу ПВЦ канализационих цеви и наведене су утрошене количине Ø 50-10 м, за Ø 75-10м, за Ø 110-12м и за позицију 6.7 дошло је до повећања утрошка материјала за монтажу ППР водоводних цеви и наведене су утрошене количине Ø 32-11 м, за Ø 20-18м, што је двоструко више од предвиђених количина.

Основ за измену основног Уговора је члан 16. у којем се наводи:

„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова“

Из напред наведеног предлаже се доношење Одлуке о измени уговора и одобравање закључења Анекса бр.1 основног Уговора јер су испуњени сви услови.

Доставити:

- Одељењу за јавне набавке
- Одељењу за финансије
- Архиви

