



ГРАДСКА ОПШТИНА  
**САВСКИ ВЕНАЦ**

Председница ГО Савски венац у складу са овлашћењима из члана 37 Статута ГО Савски венац (Сл.лист града Београда бр. . 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16),а у вези са одредбама из члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и одредбама из члана 15 и 18. Уговора о набавци радова :*Уређење површине за постављање комуналних објеката,опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара(дечје игралиште) у улици Косте Главинића на КП 11102/1 КО Савски венац Јн.бр.2017/56,закључен дана 08.11.2017.године, под бројем 404-358/17,доноси:*

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

**Уређење површине за постављање комуналних објеката,опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара(дечје игралиште) у улици Косте Главинића на КП 11102/1 КО Савски венац Јн.бр.2017/56,закључен дана 08.11.2017.године, под бројем 404-358/17.**

Одобрава се измена Уговора о јавној набавци радова: *Уређење површине за постављање комуналних објеката,опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара(дечје игралиште) у улици Косте Главинића на КП 11102/1 КО Савски венац Јн.бр.2017/56,закључен дана 08.11.2017.године, под бројем 404-358/17, због појаве вишкова радова и објективне потребе за извођењем истих у току извођења радова.*

Вишак радова је изведен на следећим позицијама

**I Земљани радови:** поз.1-машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље уместо 30цм скинуто је 75цм , условило вишак радова.

Из тог разлога је на поз.3а настао вишак радова испод бетонских подних плоча, уместо 20цм разасртро је и набијено 50цм шљунка .

Од границе новог терена па до почетка косине насута је плодна чиста земља и изграђен нови травњак из сигурносних и естетских разлога што је узроковало вишак радова у поз.4;

Повећање радова у наведеним позицијама је узроковало повећања ручног ископа земље за темеље ограде у поз.2.

**II Бетонски радови:**Повећање ископа узроковало је повећање бетонских радова ради нивелације са пројектованом котом терена. Вишкови су на свим бетонским радовима,а према листовима грађевинске књиге и то поз.1-аб темељи ограде и поз.2-аб подна плоча. Ова последња позиција је увећана због прилаза дечијем терену који је био могућ само са спортског терена.Дебљина плоче је 20цм.Веће количине бетона по позицијама су довеле до веће стабилности објеката него што је то предвиђено пројектом.

**III-Армирачки радови:**Поз 1.Због повећања количина бетонских радова дошло је и до вишка радова у количини уграђене арматуре а према листовима грађевинске књиге.

**IV-Зидарски радови:**На лицу места утврђене су стварне количине за зидарске радове

- Поз 1постављање баштенских бетонских ивичњака; Поз 2-поплочавање стаза бехатон плочама и Поз 3.постављање бетонских ригола према листовима грађевинске књиге.

**VI Браварски радови:** поз.1Приликом извођења радова на изради ограде око спортског терена висине 300цм, ради веће стабилности безбедности коришћени су профили веће дебљине од оне наведене у техничкој спецификацији , што је оправдано листовима грађевинске књиге.

**VII-Опрема игралишта:**

На лицу места утврђене су стварне количине за изведене радове: израда подова од гумених плоча за смањивање ударца поз.1 и уградња гумених ивичњака поз.2, које су оправдане листовима грађевинске књиге.

Уговорена вредност радова износи 6.105.134,89 динара без ПДВ и словима (шестмилионастотинупетхиљадаистотинутридесетчетиридинараи89/00), односно 7.326.161,87 динара са обрачунатим ПДВ-ом и словима (седаммилионастотинедвадесетшестхиљадаистотинушездесетједандинари87/00);

Укупна вредност изведених радова износи 8.299.078,53 динара без ПДВ-а и словима (осаммилионадвестотинедеведестдеветхиљадеиседамдесетосамдинараи53/00), односно 9.958.894,24 динара са ПДВ-ом и словима. (деветмилионадеветстопедесетосам хиљадаиосамстотинадведесетчетиридинараи82/00);

Вишкови радова износе 2.193.943,64 динара без ПДВ-а, и словима (двамилиона стодеведесттрихиљадедеветстотиначетрдесеттридинараи64/00), односно 2.632.732,37 (двамилионашестстотинадвестдвехиљадеиосамстотинадесетдвадинараи37/00) са обрачунатим ПДВ-ом.

Уговором о јавној набавци радова, у члану 15. став 3. Уговора, уговорне стране су се сагласиле да у случају објективне потребе да се изведу вишкови радова, за које је Извођач добио сагласност Надзорног органа, Уговорне стране на основу потписаног и овереног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова су обавезне да сачине и потпишу Анекс горе наведеног Уговора.

Надзорни орган је доставио писано образложење број 35-78/17 од 03.12.2018.године, о оправданости извођења вишкова радова, које је извођач извео по претходно добијеној сагласности надзорног органа, који су се појавили приликом извршења Уговора о јавној набавци радова *Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара (дечје игралиште) у улици Косте Главинића на КП 11102/1 КО Савски венац Јн.бр.2017/56, закључен дана 08.11.2017.године, под бројем 404-358/17.*

Писано образложења Надзорног органа, под горе назначеним бројем, је обавезан саставни део Анекса уговора, коме претходи ова Одлука о измени Уговора.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Назив и адреса наручиоца: ГО Савски венац, Кнеза Милоша бр.69 у Београду;
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке за добра и услуге: /
4. За радове: Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки:

Грађевински радови и радови на уређењу површине се састоје: машинско чистићење терена и скидање површинског слоја земље уместо 30цм скинуто је 75цм ; испод бетонских подних плоча уместо 20цм разастрто је и набијено 50цм шљунка. Од границе новог терена па до почетка косине насута је плодна чиста земља и изграђен нови травњак из сигурносних и естетских разлога и повећан је ручни ископ земље за темеље ограде.

Повећање ископа довело је до повећања бетонских радова, ради нивелације са пројектованом котом терена. Вишкови су на свим бетонским радовима, темељи ограде и аб подна плоча . Ова последња позиција је увећана због прилаза дечијем терену који је био могућ само са спортског терена. Дебљина плоче је 20цм.

Због повећања количина бетонских радова дошло је и до вишка радова у количини уграђене арматуре, а према листовима грађевинске књиге.

Стварне количине за зидарске радова увећане су због постављање баштенских бетонских ивичњака; поплочавање стаза бехатон плочама и постављање бетонских ригола, документовано листовима грађевинске књиге.

Приликом извођења радова на изради оградe око спортског терена висине 300цм, коришћени су профили веће дебљине од оне наведене у техничкој спецификацији због веће стабилности и безбедности, што је условило вишак радова, али је конструкција стабилнија и безбеднија. На лицу места утврђене су стварне количине за изведене радове:-израда подова од гумених плоча за смањивање ударца и уградња гумених ивичњака.

**Место извршења радова:**

Београд, Улица Косте Главинића на КП 11102/1 КО Савски венац,;

**Ознака из класификације делатности:**

Сектор F – грађевинарство

Област: 43 – специјализовани грађевински радови

43.12-Припрема градилишта

43.39 – Остали завршни радови,

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

45000000-грађевински радови

65000000-комуналне услуге

**5.Првобитна вредност уговора** је износи 6.105.134,89 динара без ПДВ и словима (шестмилионастотинупетхиљадаистотинутридесетчетиридинараи89/00),односно 7.326.161,87 динара са обрачунатим ПДВ-ом и словима (седаммилионастотинедвадесетшестхиљадаистотинушездесетједандинари87/00);

**6.Измењена вредност уговора** је 8.299.078,53динара без ПДВ-а и словима (осаммилионадвестстотинедеведестдеветхиљадеиседамдесетосамдинараи53/00), односно 9.958.894,24 динара са ПДВ-ом и словима. (деветмилионадеветстопедесетосам хиљадаиосамстотинадеведесетчетиридинараи82/00);

**7. Објективни разлози, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Измене и допуне уговора се предлажу на основу писаног образложења Надзорног органа број 35-78/17 од 03.12.2018.године, које чини саставни део Анекса уговора;

**Основ за измену основног Уговора је: Члан 15. Уговора у којем се наводи:**

„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова“

**и Члан 18. Уговора у којем се наводи:**

„Наручилац може извршити Измене током трајања Уговора, а све у складу са чл.115. Закона о јавним набавкама.“

Из напред наведених разлога, предлаже се доношење Одлуке о измени уговора *Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара(дечје игралиште) у улици Косте Главинића на КП 11102/1 КО Савски венац Јн.бр.2017/56, закључен дана 08.11.2017.године, под бројем 404-358/1 и одобравање закључења Анекса бр.1 основног Уговора јер су испуњени сви услови.*

  
Председница општине  
Ирена Вујовић

Дн:

-у предмет,

-финансијама,

- а/а