



ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ

Председница ГО Савски венац у складу са овлашћењима из члана 37 Статута ГО Савски венац (Сл.лист града Београда бр. . 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16),а у вези са одредбама из члана из члана 99-154 Закона о облигационим односима, а нарочито одредбе из члана 133.тачке 1.) и тачке 4.) и на основу одредби из чланова 8.и 9., а у вези са одредбама из чланова 10. и 11. Уговора о јавној набавци *радова Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици Кнеза Милоша број 69, ЈН.бр. 2018/39, број 404-312/18 од 16.10.2018.године*, донесе следећу:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици Кнеза Милоша број 69, ЈН.бр. 2018/39, број 404-312/18 од 16.10.2018.године

Одобрава се измена Уговора о јавној набавци радова: *Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици Кнеза Милоша број 69, ЈН.бр. 2018/39, број 404-312/18 од 16.10.2018.године*, ради измене рока за извођење радова у члану 8. Уговора, због више силе, ниске температуре и снежних падавина, што је констатовано и грађевинским дневником.

Уговором о јавној набавци радова,у члану 8.Уговора, уговорне стране су се сагласиле у погледу рока за извођење радова до 31.12.2018.године, а у члану 9. став1.Уговора су се сагласиле да „Уколико у току извођења радова, дође до прекида извођења радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна,виша сила, под условом да је та чињеница унета благовремено у грађевински дневник и потписана од стране надзора и Извођача ,сматра се да су се стекли услови за продужење рока за извођење радова, као да прекида рока није ни било“.

Уговорне стране на основу потписаног и овереног грађевинског дневника од стране стручног надзора утврђују оправданости померања рока за извођење радова који су предмет Уговора услед лоших временских услова до 31.03.2019.године о чему су обавезне да сачине и потпишу Анекс горе наведеног Уговора.

Надзорни орган је сагласан да се захтев извођача радова усвоји, односно да је предложени рок за завршетак радова реалан и довољан за извршење свих уговором предвиђених радова.

Писано образложење Надзорног органа број 35-61/18 од 25.12.2018.године и изводи из грађевинског дневника за предметне радове су обавезан саставни део Анекса уговора, коме претходи ова Одлука о измени Уговора.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Назив и адреса наручиоца: ГО Савски венац , Кнеза Милоша бр.69 у Београду;
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке за добра и услуге: /
- 4.За радове: Природа и обим радова и основна обележја радова,место извршења радова,ознака из класификације делатности ,односно назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке бр. 2018/39 је набавка радова— *Реконструкција и адаптација*

постојећег објекта у улици Кнеза Милоша број 69, ЈН.бр. 2018/39, број 404-312/18 од 16.10.2018.године

Место извршења радова:

Београд, Улица Кнеза Милоша бр.69.

Назив и ознака из општег речника набавки:

- 45000000 грађевински радови
- 45100000 припрема градилишта
- 45454000 радови на реконструкцији
- 45311000 радови на постављању електричних инсталација и електро монтажни радови

5.Првобитна вредност уговора је износи 21.172.897,00 динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: двадесетједанмилионстоседамдесетдвехиљадеосамстодеведесетседам), односно 25.407.476,40 динара са обрачунатим ПДВ-ом и словима: (двадесетпетмилионачетристоседамхиљадачетристоседамдесетшест и 40/100).

6. Измењена вредност уговора: Вредност уговора остаје иста

7.Објективни разлози, уз извод одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Уговорне стране су након закључења горе неведеног Уговора, а због промењених околности, што је констатовано у грађевинском дневнику:“ утицаја више силе, односно ниске температуре и снежних падавина, обуставља извођење радова до даљњег по члану 9. Уговора, својим потписом констатују надзорни орган и извођач“ сагласне да се продужи рок за извођење предметних радова и измени члан 8. Уговора.

8.Основ за измену основног Уговора су одредбе

- из члана 99-154 Закона о облигационим односима , а нарочито одредбе из члана 133.тачке 1.) и тачке 4.) где се наводи следеће:

„ 1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.“

- одредбе члана 9.став 1. Уговора

„Уколико у току извођења радова, дође до прекида извођења радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, виша сила, под условом да је та чињеница унета благовремено у грађевински дневник и потписана од стране надзора и Извођача ,сматра се да су се стекли услови за продужење рока за извођење радова, као да прекида рока није ни било.“

Из напред наведеног предлаже се доношење Одлуке о измени уговора и одобравање закључења Уговора о Измени бр.1 основног Уговора јер су испуњени сви услови.

Доставити:

- Одељењу за јавне набавке
- Одељењу за финансије
- архиви

