



ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ

Председница ГО Савски венац у складу са овлашћењима из члана 37 Статута ГО Савски венац (Сл.лист града Београда бр. . 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16),а у вези са одредбама из члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и одредбама из члана 15 и 18. *Текуће одржавање спортских сала у основним школама на територији ГО Савски венац, јн 2018/2 ,број 404-32/18 од 21.02.2018.године, доноси:*

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге опреме и мобилијара(дечије игралиште) у улици Славка Ђурувије на КП 21511/30 КО Савски венац, ЈН 2017/57, Уговор број: 404-357/2017, од 07.11.2017.године.

Одобрава се измена Уговора о јавној набавци радова *Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге опреме и мобилијара(дечије игралиште) у улици Славка Ђурувије на КП 21511/30 КО Савски венац, ЈН 2017/57, Уговор број: 404-357/2017, од 07.11.2017.године,* због појаве вишкова радова и објективне потребе за извођењем истих у току извођења радова, на основу писаног образложења надзорног органа о оправданости вишкова и мањкова радова по позицијама број 35-76/17 од 05.04.2018.године.

Вишкови радова на позицијама:

1.-Земљани радови: поз.1-машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље уместо 30цм скинуто је 60цм.

Из тог разлога је у поз.3 уместо 10цм разасртто и набијено 15цм шљунка испод темеља оградe,односно уместо 20цм разасртто и набијено 30 цм шљунка испод бетонских подних плоча.

Од границе новог терена па до почетка косине насута је плодна чиста земља и израђен нов травњак из сигурносних и естетских разлога што је условило вишак радова у поз.4 и поз.5;

2.-Бетонски радови: Како се са земљаним радовима није могло доћи до пројектоване коте терена,дошло је до вишкова на свим бетонским радовима,а према листовима грађевинске књиге и то поз.1-аб темељи,поз.2-аб подна плоча и поз.3-аб оградни и потпорни зидови,а све према обрачунским листовима грађевинске књиге.

Ове веће количине су довеле и до веће стабилности објеката него што је то предвиђено пројектом.

3. Армирачки радови: Због повећања количина бетонских радова дошло је и до вишка радова у количини уграђене арматуре.

Позиције 4 и 5 : нема вишкова радова

6-Браварски радови: Приликом извођења радова на изради ограда и око спортског терена и дела са справама за децу коришћени су профили веће дебљине од оне наведене у техничкој спецификацији,што је условило вишак радова у поз.1 и поз.2., али је конструкција оградe стабилнија и самим тим безбеднија.

7 Комуналне услуге-опрема игралишта: поз.1 се односи на постављање гумених подних плоча.На лицу места је измерена и кроз обрачунске листове грађевинске књиге оправдана уграђена површина која је већа од количине из спецификације. До повећања ових ставки је дошло и због тога што су сачувана сва стабла бреза која се налазе на терену.

Уговорена вредност радова износ: 4.176.557,72 динара без ПДВ, односно 5.011.869,26 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Вишкови радова износе: 1.020.753,54 динара без ПДВ ,односно 1.224.904,25 динара са обрачунатим ПДВом.

Вредност стварно изведених радова износи. 5.197.311,26 динара без ПДВ,односно 6.236.773,51 динара са обрачунатим ПДВом.

Уговором о јавној набавци радова,у члану 15.,уговорне стране су се сагласиле да ће на основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова сачинити Анекс горе наведеног Уговора.

Надзорни орган је доставио писано образложење број 35-76/17 од 05.04.2018.године, о оправданости извођења вишкова радова, које је извођач извео по претходно добијеној сагласности надзорног органа, а који су се појавили приликом извршења Уговора о јавној набавци радова: *Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге опреме и мобилијара(дечије игралиште) у улици Славка Ђурувије на КП 21511/30 КО Савски венац, ЈН 2017/57, Уговор број: 404-357/2017, од 07.11.2017.године.* Писано образложења Надзорног органа, под горе назначеним бројем, је обавезан саставни део Анекса уговора, коме претходи ова Одлука о измени Уговора.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Назив и адреса наручиоца: ГО Савски венац , Кнеза Милоша бр.69 у Београду;

2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке за добра и услуге: /

4.За радове: Природа и обим радова и основна обележја радова,место извршења радова,ознака из класификације делатности ,односно назив и ознака из општег речника набавки:

Вишкови радова на позицијама: 1.Земљани ; 2.Бетонски,3. Армирачки (позиције 4. и 5.-нема вишкова радова), 6.Браварски радови и 7. Комуналне услуге-опрема игралишта.

1-Земљани радови:поз.1-машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље уместо 30цм скинуто је 60цм.

Из тог разлога је у поз.3 уместо 10цм разастрто и набијено 15цм шљунка испод темеља оградне,односно уместо 20цм разастрто и набијено 30 цм шљунка испод бетонских подних плоча.

Од границе новог терена па до почетка косине насута је плодна чиста земља и израђен нов травњак из сигурносних и естетских разлога што је условило вишак радова у поз.4 и поз.5;

2-Бетонски радови:Како се са земљаним радовима није могло доћи до пројектоване коте терена,дошло је до вишкова на свим бетонским радовима,а према листовима грађевинске књиге и то поз.1-аб темељи,поз.2-аб подна плоча и поз.3-аб оградни и потпорни зидови,а све према обрачунским листовима грађевинске књиге.

Ове веће количине су довеле и до веће стабилности објеката него што је то предвиђено пројектом.

3-Армирачки радови:Због повећања количина бетонских радова дошло је и до вишка радова у количини уграђене арматуре.

6-Браварски радови: Приликом извођења радова на изради ограда и око спортског терена и дела са справама за децу коришћени су профили веће дебљине од оне наведене у техничкој спецификацији, што је условило вишак радова у поз.1 и поз.2., али је конструкција оgrade стабилнија и самим тим безбеднија.

7-Комуналне услуге-опрема игралишта: поз.1 се односи на постављање гумених подних плоча.На лицу места је измерена и кроз обрачунске листове грађевинске књиге оправдана уграђена површина која је већа од количине из спецификације. До повећања ових ставки је дошло и због тога што су сачувана сва стабла бреза која се налазе на терену.

Место извршења радова:

Површина у улици Славка Ђурувије на КП 21511/30 КО Савски венац.

Ознака из класификације делатности:

Сектор F – грађевинарство

Област: 43 – специјализовани грађевински радови

43.12 – Припрема градилишта

43.39 – Остали завршни радови

ОРН: 45000000 грађевински радови, 65000000-комуналне услуге

5.Првобитна вредност уговора износи: **4.176.557,72** динара без ПДВ (словима: четиримилионастоседмдесетшестхиљадапетстотинапедесетседамдинараи72/00).

Укупна вредност уговора из претходног става са урачунатим ПДВ-ом износи: **5.011.869,26** динара(словима:петмилионаједанаестахиљадаосамстошездесетдевет динара и26/00).

6.Измењена вредност уговора износи: **5.197.311,26** динара без ПДВ-а и словима (петмилионастотинудеведесетседамхиљадаитритстотинеједанаестдинараи26/00), односно **6.236.773,51** динара са ПДВ-ом, (словима:шестмилионадвестотинетридесетшест хиљадаиседмстотинаседамдесеттридинараи51/00);

7. Објективни разлози, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Измене и допуне уговора се предлажу на основу писаног образложења Надзорног органа број 35-76/17 од 05.04.2018.године, које чини саставни део Анекса уговора;

Основ за измену Уговора је **члан 15. и члан 18.** Уговора о набавци радова *Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге опреме и мобилијара(дечије игралиште) у улици Славка Ђурувије на КП 21511/30 КО Савски венац, ЈН 2017/57, Уговор број: 404-357/2017, од 07.11.2017.године.*

Члан 15.

«Извођач се обавезује да изведе вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење је претходно добио сагласност надзорног органа.

У том случају Извођач мора да изведе вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора. Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“ и

Члан 18.

„Наручилац може извршити Измене током трајања Уговора, а све у складу са чл.115. Закона о јавним набавкама.“

Из напред наведених разлога, доноси се Одлука о измени уговора и одобравање закључења Анекса бр.1 основног Уговора јер су испуњени сви услови.



Председница општине

Ирена Вујовић

Дн:

- у предмет,
- финансијама,
- а/а